


[Acessar minha conta](#)

Acompanhamento de Operações

Setor Público

[Início](#) > [Filtro](#) > [Lista](#) > [Operação](#)

Operação Contratada

Objeto do Contrato

Ampliação do SES na sede municipal

Tramitação

Entrada da Proposta	Disponibilidade Orçamentária	Contratação	Análise Técnica de Engenharia	Síntese do Projeto Aprovado	Licitação	Autorização de Início de Obra	Execução	Conclusão
---------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------------	----------	-----------

Legenda: Não Iniciado Em Andamento Concluído Cancelado Não se Aplica

Contrato: 0424382-81

SIAFI: 683217

SICONV: 0000000000

Município Beneficiado:
DOURADOS - MS

Contratado:
ESTADO MS

Programa/Ação:
AP IMP/A/ME/SES

Contratação: 16/12/2014

Carência: 29/04/2025

Investimento:
R\$ 31.719.136,54

Repasse:
R\$ 25.864.168,03

Valor Liberado*:
R\$ 4.681.639,92

Percentual Obra/Serviço:
13,88%

Percentual Informado Tomador Obra/Serviço:
0,00%

Previsão Obra/Serviço: 24 meses

Situação Obra/Serviço:
ATRASADA

Última Medição: 29/05/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Recebimento PCF/CAIXA:

Aprovação CAIXA:

Homologação SIAFI:

Registro Aprovação SIAFI:

Situação do Contrato:
Situação Normal

*Valor liberado na conta vinculada do Contrato, bloqueado no caso de pendências jurídicas e/ou técnicas (obras/serviços)

[VOLTAR](#)

[NOVA CONSULTA](#)

[LIBERAÇÃO](#)

[ACESSO À INFORMAÇÃO](#) | [SEGURANÇA](#) | [IMPrensa](#)